

Proyek Strategis - November 2024

Export time : 2024-11-27 20:24:45 WITA ; Source : <https://epraonline.manadokota.go.id/report/priority>

Informasi Proyek Strategis

Periode Tahun 2024

Total Pagu Proyek Strategis	Rp. 98,767,516,400
Jumlah Proyek	6

Realisasi Fisik dan Keuangan Seluruh Proyek Strategis

Periode Tahun 2024

Bulan	Pagu	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
Januari	Rp. 98,767,516,400	2.51	0	Rp. 0
Februari	Rp. 98,767,516,400	5.02	0	Rp. 0
Maret	Rp. 98,767,516,400	5.94	0.27	Rp. 264,194,793
April	Rp. 98,767,516,400	7.95	0.56	Rp. 555,066,963
Mei	Rp. 98,767,516,400	13.07	1.41	Rp. 1,395,046,170
Juni	Rp. 98,767,516,400	20.59	1.94	Rp. 1,916,593,656
Juli	Rp. 98,767,516,400	24.06	18.03	Rp. 17,810,681,716
Agustus	Rp. 98,767,516,400	30.69	24.75	Rp. 24,443,681,716
September	Rp. 98,767,516,400	47.5	45.78	Rp. 45,211,632,506
Oktober	Rp. 98,767,516,400	61.21	53.56	Rp. 52,902,524,806
November	Rp. 98,767,516,400	0	53.56	Rp. 52,902,524,806
Desember	Rp. 98,767,516,400	0	53.56	Rp. 52,902,524,806

Rincian Seluruh Proyek Strategis

Periode Bulan November 2024

#	Proyek	Pagu	Progres Fisik	Progres Keuangan (%)	Progres Keuangan (Rp)
---	--------	------	---------------	----------------------	-----------------------

#	Proyek	Pagu	Progres Fisik	Progres Keuangan (%)	Progres Keuangan (Rp)
1	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Puskesmas 5.2.04.03.05.0009. DINAS KESEHATAN	Rp. 0	0%	0%	Rp. 0
2	Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 5.2.04.03.01.0005 DINAS KESEHATAN	Rp. 2,610,000,000	0%	0%	Rp. 0
3	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Puskesmas 5.2.04.03.05.0009 DINAS KESEHATAN	Rp. 14,000,000,000	0%	0%	Rp. 0
4	PERENCANAAN PELAKSANAAN PEREMAJAAN (DANA LINGKUNGAN) 5.1.02.02.08.0015 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp. 1,556,000,000	0%	96.34%	Rp. 1,499,077,256
5	PELAKSANAAN PEREMAJAAN (DANA LINGKUNGAN) 5.1.02.01.01.0039 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp. 78,267,516,400	0%	64.39%	Rp. 50,399,963,900
6	PENGAWASAN PELAKSANAAN PEREMAJAAN (DANA LINGKUNGAN) 5.1.02.02.08.0018 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Rp. 2,334,000,000	0%	42.99%	Rp. 1,003,483,650